



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 770
Data di registrazione 30/10/2017

OGGETTO : **“OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO LO STADIO LINO TURINA DI SALÒ (CUP N° I54H16000830006)”. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE DEL'OPERA.**

AREA TECNICA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. n° 20206 del 24/11/2016 con il quale l'Arch. Gatti Anna assume le funzioni di dirigente dell'area tecnica a decorrere dal 01/01/2017;

ATTESO che è stato approvato il bilancio 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n° 133 del 15/09/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dall'Arch. Anna Gatti, dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Salò, dal geom. Angelo Delmiglio, istruttore direttivo dell'Area Tecnica del Comune di Salò, dell'opera “Riqualificazione della pista di atletica presso stadio Lino Turina di Salò” dell'importo complessivo di €. 335.000,00;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 651 del 10/10/2016 con la quale si prendeva atto dell'aggiudicazione dei lavori alla ditta Tipiesse S.r.l. con sede a Villa D'Adda (BG) in via Catello n° 40 per l'importo di €. 215.800,50 (di cui €. 1.200,00 per gli oneri della sicurezza) + Iva al 22%, in virtù del ribasso offerto in sede di gara del 16,66%;

VISTO il contratto n° 4885/2016 di repertorio stipulato a Salò in data 18/11/2016 con la ditta Tipiesse S.r.l. per un importo complessivo di €. 215.800,50 (di cui €. 1.200,00 per gli oneri della sicurezza) + Iva al 22%;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 805 del 07/12/2016 con la quale è stato preso atto che con atto del Responsabile del Procedimento del 30/11/2016 è stata approvata ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto la documentazione di “Modifica in corso di validità del contratto” redatta in data 25/11/2016 dai Direttori dei Lavori, Arch. Anna Gatti e geom. Angelo Delmiglio, la quale comporta una maggiore spesa rispetto

all'importo contrattuale di €. 20.855,84, pari al 9,66% dell'importo contrattuale, per un totale di €. 235.456,34 oltre ad €. 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO che i lavori:

- hanno avuto inizio in data 26/10/2016 come da il verbale di consegna anticipata dei lavori redatto in pari data;
- hanno subito n. 4 sospensioni per un totale di n. 104 giorni come da verbali sottoscritti tra le parti e vistati dal R.U.P. ;
- sono stati ultimati in data 17/03/2017 come da verbale sottoscritto in data 21/03/2017;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 298 del 05/04/2017 con la quale è stato approvato lo Stato finale dei lavori per un importo, al netto del ribasso del 16,66% offerto sull'importo posto a base di gara, pari ad €. €. 235.456,34 oltre ad €. 1.200,00 per gli oneri per la sicurezza;
- la determinazione dell'Area Tecnica n. 481 del 21/06/2017 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 09/06/2017 dalla Direzione Lavori e sottoscritto senza riserve dalla ditta appaltatrice Tipiesse Srl;

RICHIAMATE altresì:

- la determinazione dell'Area Tecnica n. 610 del 21/09/2016 con la quale è stato determinato di impegnare e liquidare la somma di € 225,00 all'Autorità Nazionale Anticorruzione come previsto dalla deliberazione del 26/01/2006 e s.m., per l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 05/03/2014;
- la determinazione dell'Area Tecnica n. 650 del 10/10/2016 con la quale è stato affidata al Geometra Marco Ghidinelli, con sede in Roè Volciano (BS), Via Europa n. 2, l'esecuzione del rilievo piano altimetrico della pista di atletica nello Stadio Lino Turina per l'importo di € € 1.268,19 (Oneri previdenziali 5% e IVA 22% inclusi);
- la determinazione dell'Area Amministrativa n. 691 del 21/10/2016 con la quale è stata disposto il pagamento alla Soc. SAEF s.r.l. con sede in Chiari, Via S.S. Trinità n. 3, della somma di €. 7.152,25 quale corrispettivo per il servizio di progettazione e gestione e relativa presentazione della richiesta di contributo ai sensi del "bando anno 2015 per l'assegnazione di contributi regionali in conto capitale per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica";
- il mandato n. 4241 del 21/11/2016 dell'importo di € 150,00 in favore CONI Comitato Regionale Lombardia per il pagamento dei diritti amministrativi per l'emissione del parere di competenza relativo al progetto in questione;
- la determinazione dell'Area Tecnica n. 598 del 11/08/2017 con la quale è stato affidata alla ditta Sportissimo di Dante Acerbis & c con sede ad Albino (BG) in via Pradella, 10, l'esecuzione della fornitura e dell'installazione di attrezzature sportive presso la pista di atletica dello Stadio Lino Turina – Salò per l'importo di €. € 33.391,40 (IVA 22% inclusa);
- l'ordine di liquidazione n. 1 del 24/01/2017 con il quale il sottoscritto Responsabile del Servizio Area Tecnica ha disposto la liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2013 e s.m.i. per l'importo complessivi di € 1.648,00;

DATO ATTO che il conto finale dell'opera ammonta ad € 332.543,49 come risulta dal seguente quadro economico finale :

LAVORO A MISURA	IMPORTO
-IMPORTO LAVORI	€ 235 456,34
-ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1 200,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 236 656,34
SOMME A DISPOSIZIONE	
LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO, IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA	€ -
-RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI (IVA Inclusa)	€ 1 256,11
-ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ -
-IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI (IVA INCLUSA)	€ -
-ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI	€ -
SPESE TECNICHE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ESEGUITA DA PERSONALE ESTERNO	€ 7 152,25
SPESE RELATIVE ALL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL CODICE PER LE ATTIVITA' (PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E RUP) SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE	€ 1 648,00
-EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ -
-SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE	€ 33 391,40
-SPESE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	€ 225,00
-SPESE CONI	€ 150,00
SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI	€ -
-I.V.A. AL 22% SUI LAVORI	€ 52 064,39
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 95 887,15
TOTALE PROGETTO	€ 332 543,49

DATO ATTO che l'intervento è stato regolarmente concluso con una spesa complessiva di € 332.543,49, con un importo residuo non utilizzato di € 2.456,51;

RICORDATO che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giacomo Mattia Uboldi e il tecnico di supporto al responsabile del procedimento è il geom. Angelo Delmiglio;

VISTO l'art. 153 – 5^a comma – e l'art. 183 – 9^a comma – del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa :

1. di approvare il conto finale dell'opera ammontante ad € 332.543,49 come risulta dal seguente quadro economico finale:

LAVORO A MISURA	IMPORTO
-IMPORTO LAVORI	€ 235 456,34
-ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1 200,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 236 656,34
SOMME A DISPOSIZIONE	
LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO, IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA	€ -
-RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI (IVA Inclusa)	€ 1 256,11
-ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ -
-IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI (IVA INCLUSA)	€ -
-ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI	€ -
SPESE TECNICHE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ESEGUITA DA PERSONALE ESTERNO	€ 7 152,25
SPESE RELATIVE ALL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL CODICE PER LE ATTIVITA' (PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E RUP) SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE	€ 1 648,00
-EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ -
-SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE	€ 33 391,40
-SPESE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	€ 225,00
-SPESE CONI	€ 150,00
SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI	€ -
-I.V.A. AL 22% SUI LAVORI	€ 52 064,39
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 95 887,15
TOTALE PROGETTO	€ 332 543,49

2. di dare atto che l'intervento è stato regolarmente concluso con una spesa complessiva di € 332.543,49, con un importo residuo non utilizzato di € 2.456,51.

Il Responsabile del Servizio
Anna Gatti / INFOCERT SPA



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 770

Data di registrazione 30/10/2017

OGGETTO : “OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO LO STADIO LINO TURINA DI SALÒ (CUP N° I54H16000830006)”. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE DEL'OPERA.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

ESERCIZIO	DEBITORE / CREDITORE	CAPITOLO	IMP. ACC.	IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
Ettore Cigala / INFOCERT SPA